

Byggerapport (10) Rwanda «Hus nr 2»

Siste uke har gått med til å sette inn vindusrammer, pussing av innervegger og sett opp himlingen. Også elektriker og rørlegger er i gang. Etter hvert blir det «plastring» av innervegger og start maling. Også gulvet vil bli påbegynt. Entreprenøren meldte at det i uken som gikk hadde vært visse problemer med å få tak i enkelte materialer, men at dette ikke skulle forsinke ferdigstillingen, ref sitat fra rapport

«Dear Madam,

*This is a time to inform you the progress. Generally, the previous planning had many challenges which disturbed its implementation due to the delay/shortage/lack at the market of command of many materials such as ceiling cover (languets), quality wooden doors... But now, those materials are available. All metallic external doors are fixed, the ceiling is fixed at 1/2 of the whole surface to be covered. **For the next week: All finishing works will be at least at 90%**”*

