

Byggerapport (11) Rwanda «Hus nr 2»

Snart 2 uker har gått siden forrige rapport, men i dag kom bilder og framdriftsrapport fra Josiane. Som vi så ved siste rapport så er huset reist og arbeidet med vann, strøm, himling har vært i fokus fremover. Også

RWUBAKABIRI Pierre Claver
RURAMIRA/KAYONZA
Tel: (+250) 788 664 577

WEEKLY PLANNING - from 1st July to 20 July 2017 (END)

No	WORK DESIGNATION	Observation
1	Overall retouch, electricity and plumbing fixtures (water tank include) installation, and painting	

RWUBAKABIRI
Pierre Claver

utvendig maling har man nå satt i gang med, både av vegger og av vinduskarmer. Entreprenøren melder at planlagt ferdigstilling vil være 20/7, altså om vel en uke og bare 13 uker etter oppstart.

Etter at bygget er ferdig og godkjent vil nødvendige møbler og utstyr bli installert før nye beboere kan ta dette andre huset i bruk.

